

**COMMUNE DE DINANT
OPERATION DE DEVELOPPEMENT RURAL**

RAPPORT ANNUEL 2022

PARTIE 1 : SITUATION GENERALE DE L'ODR

Par la CLDR
Projets réalisés
Projets en cours
Projets en attente,
Projets abandonnés.

**PARTIE 2 : ETAT D'AVANCEMENT DETAILLANT L'EXECUTION DES
CONVENTIONS**

Par le Collège
Information requise pour les projets en cours de réalisation
ou dont le décompte final n'a pas encore été approuvé
Cf annexe 2

PARTIE 3 : LE RAPPORT COMPTABLE

Par le Collège
Information sur le suivi de chaque projet pendant 10 ans :
Situation patrimoniale, recettes et leur affectation pour le PCDR.
Cf annexe 3

**PARTIE 4 : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT
RURAL**

Par la CLDR
Cf annexe 4

**PARTIE 5 : PROGRAMMATION DES PROJETS A REALISER DANS LES DEUX
ANS (Fin du PCDR en 2024)**

Programme proposé par la CLDR,
Information requise pour les PCDR en cours de validité
Cf annexe 5

ANNEXES :

- **PV des CLDR en 2022**
- **Liste des réunions et des membres de la CLDR au 31/12/22 : voir partie 4**

PARTIE 1 : ETAT D'AVANCEMENT DETAILLANT L'EXECUTION DES CONVENTIONS

1.1. Rappels : Elaboration et dépôt du PCDR de Dinant

- ⊕ Première programmation de développement rural à Dinant pour 5 ans, du 18/10/2007 au 17/10/2012.
- ⊕ Décision de relancer un nouveau programme de Développement rural par le Collège le 2/7/15, approuvée au Conseil communal du 13/7/15.
- ⊕ Dépôt d'un nouveau PCDR dans la philosophie d'un Agenda 21 local et défense devant la CRAT le 02/03/2016.
- ⊕ 23/06/2016 : Arrêté du gouvernement approuvant le PCDR de la commune de Dinant pour 10 ans, notifié le 13/07/2016.

1.2. Conventions exécutées au cours du premier PCDR (2007-2012)

Convention exécution n°1 : phase 1 de l'aménagement sécuritaire de Thynes
Projet achevé 25/04/12, réception définitive en 2014.

Convention exécution n°2 : phase 2 de l'aménagement sécuritaire de Thynes
Projet en préparation, convention soumise à l'administration le 09/02/11. Non signée dans le délai du PCDR.

Convention exécution n°3 : Acquisition du hangar d'exploitation Paquet à Sorinnes (projet PCDR 35)

Convention signée le 09/01/2013 pour un subside de 152.303,87 (80%), expropriation soumise au ministre de l'agriculture le 19/05/15 et signée le 9/3/17. Jugement favorable rendu le 11/10/17, favorable à la commune pour un montant de 195.880€ sous réserve de l'avis définitif d'un expert pour le 5/2/18. L'avis définitif a été établi pour un montant de 152.500,00 en 2018.

1.3. Conventions initiées au cours du second PCDR (20016-2026)

Voir l'annexe 2: tableau détaillant l'avancement physique et financier d'un projet en phase d'exécution de travaux

1.3. Tableaux récapitulatifs des projets (2^e PCDR)

1.2.1. Tableau synoptique de l'avancement des projets (par lot), taux de réalisation

| No | Titre du projet | Statut fin 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Evol |
|-------|--|--|-------|------|------|-------|------|------|
| 0.01 | Réorganisation du service communal des travaux | Achevé | 60% | 60% | 100% | | | |
| 0.02 | Zones 30 | En cours | 20%** | 20% | 20% | 20%* | 20% | = |
| 0.03 | Dinant accueil | En cours (AO) | 5%** | 5% | 10% | 15%* | 25% | ↑ |
| 0.04 | Cantonnement des travaux | Achevé | 100% | | | | | |
| 0.05 | Mise en œuvre d'une politique communale de déplacement piétonnier | En cours (GT Sentiers) | 20%* | 25% | 30% | 35%* | 45% | ↑ |
| 0.06 | Création d'un jardin potager communautaire | 2 réalisés, 1 en cours | 50% | 60% | 80% | 90% | 100% | ↑ |
| 0.07 | Agenda 21 communal | En attente | | 0% | 0% | 0% | 0% | = |
| No | Titre du projet | Statut | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Evol |
| 1.01 | Cohabitation des différents modes de transport à Thynes | Achevé | 20% | 95% | 100% | | | |
| 1.02 | Maison de village à Sorinnes | En cours (CR validée par CC fin 22) | 20% | 30% | 50% | 60% | 75% | ↑ |
| 1.03 | Cohabitation différents modes de transport à Dréhance | En cours (CF en 2017, étude en 2019) | 5% | 10% | 15% | 5% !! | 5% | = |
| 1.04 | Création d'un jardin médiéval, halle de la crypte romane | En cours (Adjudication en cours) | 20% | 30% | 70% | 70% ! | 75% | ↑ |
| 1.05 | Propreté, réseau poubelles | Réalisé | 80% | 100% | | | | |
| 1.06 | Energie: Commune économe | Terminé (subsidés UREBA) | 10% | 10% | 20% | 40% | 100% | ↑ |
| 1.07 | Citoyenneté dans la commune: charte, réseau, dialogue | | | | | | | |
| 1.08 | Appui aux produits locaux | Coopérative fermée → RADiS | 75% | 85% | 90% | 100% | | |
| 1.09 | Veille informative des appels à projets | En cours (blog) | 20%* | 30%* | 40% | 50%* | 60% | ↑ |
| 1.10 | PCDN de Dinant | Demande faite, rappels (→ DiverCity) | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | X |
| No | Titre du projet | Statut | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Evol |
| 2.01a | Aménagement des places de Falmignoul | Initié en 2019, stand by car travaux | | 10% | 15% | 0% | 0% | = |
| 2.0b | Aménagement de la place de Neffe (Monseigneur) | Intégré dans charge d'urbanisme | | 0% | 0% | 0% | 0% | X |
| 2.02 | Recréer un axe convivial : réaménagement de la Prée | Initié en 2019, projet CR en 2022 | | 10% | 60% | 70% | 75% | ↑ |
| 2.03 | Cohabitation des différents modes de transport Thynes.3 | Fiche discutée en 2022 | | | 0% | 0% | 0% | = |
| 2.04 | Gestion différenciée à Dinant (Fin de l'emploi des PPP) | Réalisé (obligation légale) | | | 100% | | | |
| 2.05 | Energie: Ecopasseurs (conseils) | En cours (Corenove) | | | 10% | 30% | 50% | ↑ |
| 2.06 | Voie cuivrée (mobilité au centre ville) | (échec FEDER 2015), croisette | | 20% | 70% | 100% | | |
| 2.07 | Information au centre ville (ADL) | En finalisation (fin 2021) | 80% | 85% | 95% | 100% | | |
| 2.08 | Réhabilitation du sentier vers Crèvecoeur | Réalisé (2016) | 100% | | | | | |
| 2.09 | Réhabilitation le sentier du "bois du Casino" | Kiosque et théâtre OK | 5%** | 25% | 40% | 60% | 60% | = |
| 2.10 | Réhabilitation du sentier Dry-les-Wennes (Sentier n° 58) | | 10%** | 10% | 80% | 100% | | |
| No | Titre du projet | Statut | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Evol |
| 3.01 | Elaboration et mise en œuvre d'une politique communale des plantations | En cours (GT plantation) (Appui Cyrys) | 20%* | 30%* | 40% | 50% | 70% | ↑ |
| 3.02 | Promotion de l'impact des vergers | Stand by (GT abandonné) | 20%* | 20%* | 25% | 30% | 30% | = |
| 3.03 | Cohabitation des différents modes transport à Awagne | Achevé sur fonds propres | 50%** | 100% | | | | |
| 3.04 | Petit patrimoine communal | Inventaire refusé en 2020 (RW) | | 5% | 5% | 5% | 5% | = |
| 3.05 | Mise en œuvre d'une politique favorable au vélo | GT abandonné en 2022 | | 5% | 20% | 25% | 25% | = |
| 3.06 | Propreté publique | En cours : zéro déchets, ambassadeurs | 75% | 80% | 90% | 95% | 100% | ↑ |
| 3.07 | GASAP | Voir 1.08 | | 100% | | | | |
| 3.08 | Création d'une maison de village à Loyers. | | | | | | | |
| 3.09 | Epurateur des eaux | | | | | | | |
| 3.10 | Création d'une maison de village à Falmignoul | Abandonné | | | | | | |
| 3.11 | Extension de la Maison du Patrimoine Médiéval Mosan | En cours (fin 2020), FEADER | 75% | 75% | 90% | 90% | 90% | = |

Surligné en vert : projet terminé

Surligné en magenta : lenteurs dues à des problèmes de procédure ou de communication tant internes qu'externes

* : Actions étalées sur l'ensemble de la durée du PCDR

** : Projets très partiellement traités par rapport aux ambitions initiales

! : Projet en régression suite à l'annulation de convention

1.2.1. Tableau des projets réalisés

| Lot | Numéro projet | Intitulé du projet | Montant du projet à 100% | Pouvoir(s) subsidiant(s) | Fin |
|-----|---------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|------|
| 0 | 0.01 | Réorganisation du service communal des travaux (procédures clarifiées) : nouvelle localisation, équipement informatique. | PM | Commune | 2018 |
| 0 | 0.04 | Deux brigades créées au sein du service des travaux et des « cantonniers volontaires » identifiés par village (projet BeWapp « ambassadeurs propreté »). | PM (immatériel) | Commune, citoyens | 2018 |
| 0 | 0.06 | Création d'un jardin potager communautaire. Achevé en 2016 à Wespin. Initié en 2019 à Patria, débuté à Loyers en 2020., sans aboutir. | PM (aides ponctuelles) | Commune, sponsors privés | 2022 |
| 1 | 1.01 | Cohabitation des différents modes de transport à Thynes | 729.377,45€ dont 414.688,72€ pour DR | Commune, SPW/DR | 2020 |
| 1 | 1.05 | Propreté, réseau poubelles : équipements achetés et poubelles installées en 2019 | 37.500€ en équipement | Commune, SPW Environnement. | 2020 |
| 1 | 1.06 | Energie: Commune économe | Estimation à 541.000€ | Commune, SPW (UREBA), BEP. | 2022 |
| 1 | 1.08 | Appui aux produits locaux | Subvention Dinant 6.000€ | Commune, ADL, privés, citoyens, Cyrys | 2021 |
| 2 | 2.04 | Gestion différenciée à Dinant (Fin de l'emploi de pesticides) : imposé par la législation. | PM (ouvriers communaux) | Commune | 2019 |
| 2 | 2.06 | Voie cuivrée | 8.365.000 | Commune, FEDER | 2021 |
| 2 | 2.07 | Information au centre ville | 56.000€ : étude et signalétique | Commune, ADL | 2021 |
| 2 | 2.08 | Réhabilitation du sentier vers CrêveCoeur. Achevé en 2017 | PM (ouvriers communaux) | Commune | |
| 2 | 2.10 | Réhabilitation du sentier Dry-les-Wennes (Sentier vicinal 58) | Estimation 5.000€ | Commune, SPW | 2021 |
| 3 | 3.03 | Cohabitation des différents modes de transport à Awagne | PM | Commune | 2018 |

| | | | | | |
|---|------|--|----|-------------------------|------|
| 3 | 3.06 | Propreté publique. Poubelles renouvelées, caméras, Prolongement avec les Ambassadeurs de la propreté | PM | Commune, SPW | 2022 |
| 3 | 3.07 | GASAP. Action remplacée par une coopérative de vente et promotion de produits locaux (créée en 2017), voir projet 1.08 | PM | Citoyens, Maison privés | 2020 |

1.2.2. Tableau des projets en cours

| Lot | Numéro projet | Intitulé du projet | Montant du projet à 100% | Pouvoir(s) subsidiant(s) | Stade d'avancement du projet |
|-----|---------------|---|--------------------------|--|--|
| 0 | 0.02 | Zones 30 | Estimation 87.000€ | Commune | Pas de nouveau site aménagé depuis 2018. |
| 0 | 0.03 | Dinant accueille | 60.000 | Commune | En 2020, attribution d'un budget de 50.000 euros, évaluation de l'aménagement fait à Foy-Notre Dame (PCDR précédent), repérage des sites et liste du mobilier à prévoir. En 2021 : appel d'offre lancé en 9 lots, mais aucune réponse reçue. 2022 : Appel d'offre en attente. |
| 0 | 0.05 | Mise en œuvre d'une politique communale de déplacement piétonnier | Estimation 9.500€ | Commune, citoyens, STP, sentiers.be, Maison Tourisme, Wallo'net (CGT), Cyrys | Nombreuses activités menées par le GT Sentiers (plus de détails sur pcdr-dinant.blogspot.be). Notamment : Suivi du tableau de suivi des contentieux + 5 réunions (en janvier, février, mars et mai (par e-mail) et août). Balisage complété en 2020. Trois réunions en 2021 et huit actions de terrain (débroussaillage, balisage, pose de franchissement). En 2022 : 3 réunions et 3 actions de terrain. Plusieurs litiges ne trouvent pas de solution, notamment à Taviet, le collège est saisi, mais refuse d'intervenir. |

| Lot | Numéro projet | Intitulé du projet | Montant du projet à 100% | Pouvoir(s) subsidiant(s) | Stade d'avancement du projet |
|-----|---------------|---|--|--------------------------|---|
| 1 | 1.02 | Maison de village à Sorinnes | 152.500,00 pour acquisition (au lieu du prix initial de 190.379,83€). 863.825,00 estimé pour les travaux (y compris honoraires) | Commune, SPW DR | Convention-acquisition 152.500,00 en 2018 en janvier 2018. Comité de coordination réuni le 14/3/18. <u>Convention de faisabilité</u> notifiée le 04/12/18 pour un montant de 29.095,50€. Cahier des charges rédigé, appel d'offre lancé et 2 offres reçues en novembre 2019. Attribution de l'avant-projet à A.linéa en mars 2020, 1 ^{er} avant-projet en juillet. En 2021 : Avant-projet pour 1.834.345,68. En attente de la Convention-réalisation. En 2022 : Envoi du projet définitif et de la CR par le Collège. |
| 1 | 1.03 | Cohabitation des différents modes de transport à Dréhance | 915.600€ (estimation en décembre 2018), 840.000€ selon convention faisabilité | Commune, SPW DR | Démarche lancée lors de la CLDR du 19/12/17. Comité de coordination tenu le 14/3/18. <u>Convention de faisabilité</u> élaborée le 04/12/18 pour un montant de 25.350,00€. INASEP désignée comme auteur de projet en juin 2019. En 2020 : 1 ^{er} avant-projet établi à 1.500.000 € ➔ révision en cours (simplification, démarche pour conserver l'aqueduc actuel). En 2021 : 2 ^e avant-projet à 1.600.000€. En 2022 : nouveau budget de l'INASEP à 2.141.700€ (pour travaux de reprise des eaux). Voir le compte-rendu de la situation établi par le GT de Dréhance en décembre 2022. |

| Lot | Numéro projet | Intitulé du projet | Montant du projet à 100% | Pouvoir(s) subsidiant(s) | Stade d'avancement du projet |
|-----|---------------|---|-----------------------------------|---------------------------|---|
| 1 | 1.04 | Création du jardin de la crypte | 169.010,25 (y compris honoraires) | Commune, SPW DR, citoyens | <p><u>Convention-faisabilité</u> signée le 26/10/16 (5% de 100.000€ TVAC). Etude réalisée en 2016 et 2017. Comité de coordination tenu le 14/3/18. <u>Convention-réalisation</u> notifiée le 4/12/18 pour un montant de 147.661,51€. Cahier des charges élaboré par INASEP, appel d'offre lancé en novembre 2019. En 2020, offres non retenues et nouvel appel en juillet. 18/11/20 : Offres reçues supérieures au budget. En 2021 : Une première Convention-réalisation a été approuvée par le Conseil. A la suite, le marché a été attribué, mais les travaux sont suspendus dans l'attente de la signature par la Ministre de la Convention-réalisation.</p> <p>En 2022 : réception de la CR signée par la ministre subside total : 118.129,20).</p> |
| 1 | 1.09 | Veille informative des appels à projets | PM | Commune, ADL, Tr@me | <p>Identification de plusieurs appels à projets : 19 identifiés sur le blog du PCDR de Dinant (13 en 2017) → 0 projets financés en 2018 (2 projets obtenus en 2017). Depuis le début du blog, 127 appels à projets identifiés, dont 11 en 2019 ; sur deux candidatures, un projet a été retenu (FRB). En 2020, 8 appels à projets supplémentaires identifiés, dont 2 ont fait l'objet de dépôt de candidature. En 2021, 11 appels à projets supplémentaires identifiés, dont 1 a fait l'objet de dépôt de candidature.</p> <p>En 2022 : 10 appels à projets identifiés ; 2 ont fait l'objet de dossiers à Dinant (BiodiverCité et Proximity) avec succès.</p> |

| Lot | Numéro projet | Intitulé du projet | Montant du projet à 100% | Pouvoir(s) subsidiant(s) | Stade d'avancement du projet |
|-----|---------------|---|--------------------------|-----------------------------|---|
| 2 | 2.01a | Aménagement des places de Falmignoul : Tombois et Roger Bodart | Estimation 271.000€ | Commune, SPW DR, Infrasport | <p>Groupe de travail crée pour Falmagne et Falmignoul : demande d'activer les 2 fiches (place et Prée) en 2018. Activation par CLDR le 20/03/19. Réunion d'information publique le 12/6/19. Réunion du comité de concertation le 19/09/19, PV en octobre 2019, en attente de la convention signée par la ministre. En 2020, intégration des travaux de la N989 (DGO1) avec la fiche projet "Places de Falmignoul". Fin des travaux sur N981 en septembre. Courriers au SPW pour activer la convention de faisabilité. En 2021 : Rejet du projet retenu par la réunion de concertation (PV signé en 2019) par le SPW suite à la fin des travaux d'aménagement de la N989 et demande de recommencer la procédure.</p> <p>En 2022 : La Commune a déposé un projet Infrasport sur le site. Le projet PCDR initial est impacté et n'a pas progressé.</p> |
| 2 | 2.01b | Aménagement de la place Monseigneur à Neffe | Estimation 121.000€ | Commune, SPW DR | <p>En 2020, négociation de la production d'un avant-projet comme charge urbanistique dans le cadre de la transformation des bâtiments riverains (Monsieur Bricolage) en logement. En 2021, pas de progrès.</p> <p>2022 : pas de progrès.</p> |
| 2 | 2.02 | Recréer un axe convivial par le réaménagement du sentier de la Prée | 116.000 | Commune, SPW DR | <p>Activation proposée en 2019. 19/9/19 : réunion de coordination. 27/1/20 : visite de terrain avec l'INASEP. 23/6/20 : Avant-projet soumis par INASEP et visite de terrain. 15/9/20 : demande de métré à l'INASEP. 16/11/20 : CC approuve la Convention faisabilité. En 2021 : Nouveau projet de CF envoyé par le SPW à la commune, approuvée par le CC le 21/12/21.</p> <p>En 2022 : Réunion d'accompagnement et approbation de l'avant-projet par le SPW. En attente du projet définitif par l'INASEP.</p> |
| 2 | 2.03 | Cohabitation des différents modes de transport à Thynes (phase 3) | Estimation 200.000€ | Commune, SPW DR | <p>23/01/20 : Demande déposée en CLDR. 2021 : Pas de progrès.</p> <p>2021 : Pas de progrès</p> |

| Lot | Numéro projet | Intitulé du projet | Montant du projet à 100% | Pouvoir(s) subsidiant(s) | Stade d'avancement du projet |
|-----|---------------|--|--------------------------|---------------------------------------|--|
| 2 | 2.05 | Energie: Ecopasseurs (conseils) | PM | Commune | 2021 : En cours avec Corenove. Cf. 1.06 |
| 2 | 2.09 | Réhabilitation le sentier du "bois du Casino" | Estimation 2.000€ | Commune, SPW DR, CFPME | Travaux d'entretiens poursuivis en 2017, travaux de mise en valeur réalisés en 2018 et poursuite des entretiens et nettoyage. Achèvement du kiosque et inauguration le 6/11/19. En 2022 : pas de progrès. |
| 3 | 3.01 | Elaboration et mise en œuvre d'une politique communale des plantations | PM | Commune, citoyens, semaine de l'arbre | Plantations réalisées avant 2018 à Falmagne, Falmignoul et Thynes. Distribution de plants. En 2018, commande de 60 arbres fruitiers pour 3 sites (Falmagne, Wespin et Gemechenne). Plantations réalisées en 2019 + nouveaux chantiers prévus à Thynes (Ch13), à Dréhance (S27), à Falmignoul (i10) et Foy-ND (i4). Plantations par volontaires (GT sentiers) et chantiers programmés pour plus de 600 plants en 2020. En 2020 et 20 21: poursuite des plantations par le GT Sentiers. En 2022 : plantation de haies, mais un nouveau litige avec un agriculteur amène le GT à suspendre ses actions et saisir le Collège et la police de l'environnement. |
| 3 | 3.02 | Promotion de l'impact des vergers | PM | Commune, privés, citoyens | Plantation en 2017 sur le site de Wespin a échoué (sécheresse). Travaux de préparation du sol engagés à la carrière de Leffe. En 2018 : commande d'arbres fruitiers basse-tiges pour plantation à Wespin en hiver 2018-2019. Plantation faite en 2019 à Wespin. 2021 : fête des fruits annulée (mauvaise année). En 2022 : pas de progrès. |
| 3 | 3.04 | Petit patrimoine communal | PM | Commune, SPW | Chapelles du Mont-Fat et à Falmignoul restaurées en 2017. En 2019 candidature non retenue à l'appel à projet « inventaire du petit patrimoine populaire ». En 2022 : pas de progrès. |

| Lot | Numéro projet | Intitulé du projet | Montant du projet à 100% | Pouvoir(s) subsidiant(s) | Stade d'avancement du projet |
|-----|---------------|--|--------------------------|-----------------------------|--|
| 3 | 3.05 | Mise en œuvre d'une politique favorable au vélo (dans les villages et en ville). | Estimation 21.000€ | Commune, SPW, Tourisme/ CGT | 6 VAE fournis à la Maison du Tourisme en 2017, utilisés pour la semaine de la mobilité. En 2019 : constitution d'un GT Cyclo. En 2020, 2 réunions (février et août) ; création d'une antenne du GRACQ et contribution à la consultation « Wallonie cyclable ». Dépôt d'une candidature dans le cadre des communes pilotes Wallonie Cyclable. 2021 : Progrès de WaCy à Dinant sans la CLDR. En 2022 : suspension du GT cyclo. |
| 3 | 3.09 | Epuration des eaux | PM | Commune, SPW DR | Révision des PASH Meuse amont et Lesse validée: les villages de Foy, Awagne, Loyers, Thynes et lotissement de Tienne Hubaille sont classés en traitement en collectif. Repérage de rejets d'eaux usées dans la Meuse lors du chômage de 2017, réglés à 90 % (INASEP et contrat rivière). Demande du GT Dréhance de tenir une réunion d'information sur égouttage, programmée en 2019 et reportée en 2020. 2021 : stand by. En 2022 : pas de progrès. |
| 3 | 3.11 | Extension de la Maison du Patrimoine Médiéval Mosan | Estimation 1.100.000€ | Commune, SPW, FEDER | Dossier déposé pour un co-financement par le FEDER et financement accordé en 2016, étude menée en 2017 et travaux mis en adjudication. En 2018, travaux en cours, fin prévue en 2021, puis 2022 (faillite de l'adjudicataire). En 2022 : pas de solution au litige. |

1.2.3. Tableau des projets en attente

| Lot | Numéro projet | Intitulé du projet | Montant du projet à 100% | Pouvoir(s) subsidiant(s) | Programmation du projet |
|-----|---------------|---|--------------------------|--------------------------|--|
| 1 | 1.07 | Citoyenneté dans la commune: charte, réseau et dialogue citoyen | 6.500 | Commune | En attente |
| 3 | 3.08 | Création d'une maison de village à Loyers. | 150.000 | Commune, SPW DR | En attente. La petite salle existante a été restaurée en 2019. |
| 0 | 0.07 | Agenda 21 communal | PM | Commune | En attente |

1.2.4. Tableau des projets abandonnés

| Lot | Numéro projet | Intitulé du projet | Montant du projet à 100% | Pouvoir(s) subsidiant(s) | Raison de l'abandon |
|------------|----------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 1 | 1.10 | PCDN | | Commune, SPW | Candidature de Dinant envoyée en octobre 2017. Suppression de la démarche, remplacée par les appels à projet DiverCity. |
| 3 | 3.10 | Création d'une maison de village à Falmignoul | 481.000 | Commune, SPW DR | Maison vendue, projet à revoir. |

PARTIE 3 : LE RAPPORT COMPTABLE

Voir l'annexe 3 : tableau rapport comptable et fonctionnement de chaque projet financé par le Développement rural et terminé (Décompte final < 10 ans).

Projets avec subsides ODR terminé depuis moins de 10 ans :

- Cohabitation des différents modes de transport à Thynes 1, terminé le 25/04/2012 (PCDR du 18/10/2007 au 17/10/2012.).
- Acquisition du hangar d'exploitation Paquet à Sorinnes, expropriation passée en jugement avec avis définitif en 20118 (PCDR du 18/10/2007 au 17/10/2012.).
- Cohabitation des différents modes de transport à Thynes 2, terminé en décembre 2020 (PCDR du 13/07/2016 au 12/07/2026.).

Projets sur budget communal en 2022

- Projet Potager à Wespain (matériel tel que bâche)
- Aménagement de sentiers (dispositifs de franchissement)
- Dinant accueille : budget engagé en 2021 de 50.000€ pour 9 lots (pas d'offre reçue à ce jour).

Projets soutenus par des fonds régionaux, fédéraux ou européens

- Plantations (DiverCité).
- Entretien des chemins et sentiers : emploi de 3 Wallo-net + subside d'équipement.
- Politique cyclable : projet Wallonie Cyclable.
- Projet DiverCity 2022 : Biodiversité en bord de Meuse (suite)
- Projet Bewapp 2022 : deux caméras mobiles de surveillance.

Projets soutenus par des fonds privés ou associatifs

- Politique de déplacements piétonniers : GT de la CLDR (15 à 20 personnes), réouverture de sentiers, balisage, plantations.
- Mise en œuvre du projet POLLEC avec l'appui financier de la fondation CYRIS.
- Projet RADiS financé par Cyrys et Nature & Progrès depuis 2020
- Projets Proximity 2022 financé par Cyrys : Plantons aujourd'hui les arbres remarquables de demain.

PARTIE 4 : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL

Annexe 4 :

Voir les rapports de la commission locale de développement rural en annexe ou sur <http://pcdr-dinant.blogspot.com/p/rapports-de-la-cldr.html>

| Année de l'installation de la CLDR | Année d'approbation du Règlement d'ordre intérieur | Dernière date de la modification de composition de la CLDR | Dernière date de modification du Règlement d'ordre intérieur |
|---|--|--|--|
| 1999 | 2005 | 04/03/2019 | Mai 2013 |
| Date des réunions durant l'année écoulée | 13 juillet 2022 | Nombre de présents | 12 + 2 non membres |
| | 7 décembre 2022 | | 11 + 4 non membres |
| | | | |
| Réflexion sur l'opération de développement rural | | | |
| | <p>Début 2022, la convocation des réunions CLDR a été suspendue en l'absence d'animateur. L'appel d'offre lancé pour y pallier a abouti à désigner Tr@me SC en juillet. Les deux réunions organisées en 2022 ont porté principalement sur les retards dans l'instruction des projets, lesquels ont amené à revoir les budgets pour diverses raisons (inflation, réglementation plus stricte, diminution de la part subsidiée). Ces retards ont amené la CLDR à interpellé le collège, demandant des réunions ad hoc pour faire avancer les projets. Trois réunions ont porté sur les sentiers, sans grand succès et une réunion sur le projet de Dréhance. Deux autres réunions sur Dréhance (suite) et Sorinnes ont été reportées en 2023. Une seule convention réalisation a été signée en décembre : celle de la halle de Thynes (jardin médiéval), dont la convention faisabilité avait été signée en 2017. En mai, une deuxième convention réalisation (maison de Sorinnes) a été approuvée par le conseil communal et restait en attente de la signature de la ministre) fin 2022.</p> | | |
| Propositions de projets à entreprendre en 2022 | | | |
| Numéro fiche-projet | | | |
| Intitulé du projet | Budget participatif | | |
| Priorité du projet | | | |
| Calendrier d'exécution | 2023-2025 | | |
| Numéro fiche-projet | 0.3 | | |
| Intitulé du projet | Dinant accueil (lieux de rencontre et d'info) | | |
| Priorité du projet | Lot 0 | | |
| Calendrier d'exécution | 2023-2025 | | |
| Numéro fiche-projet | | | |
| Intitulé du projet | Aménagement de la place Bodart à Falmignoul | | |

| | |
|----------------------------|---|
| Priorité du projet | Lot 2 |
| Calendrier d'exécution | 2024-2026 |
| Numéro fiche-projet | 2.03 |
| Intitulé du projet | Cohabitation des différents modes de transport à Thynes (phase 3) |
| Priorité du projet | Lot 2 |
| Calendrier d'exécution | 2024-2026 |
| Numéro fiche-projet | Lot 3 |
| Intitulé du projet | Petit patrimoine communal |
| Priorité du projet | Lot 3 |
| Calendrier d'exécution | 2023-2026 |
| Numéro fiche-projet | 2.05 |
| Intitulé du projet | Energie : Ecopasseurs (conseils) |
| Priorité du projet | Lot 2 |
| Calendrier d'exécution | 2023-2026 |

4.1 Réunions de la CLDR : (voir PV en annexe)

- ⊕ 13 juillet 2022 à 19h30: réunion de la CLDR à l'hôtel de ville.
- ⊕ 7 décembre 2022 à 19h30: réunion de la CLDR à la salle des Echos de la Lesse à Falmignoul.

Les rapports de la CLDR sont tous disponibles sur la page <http://pcdr-dinant.blogspot.com/p/rapports-de-la-cldr.html>. Ils figurent également en annexe.

Un compte-rendu spécial du GT de Dréhance (Processus CLDR dossier traversée de Dréhance), du 22/12/22, compile les échanges et les extraits des PV de réunion qui concernent le projet 2.03 (Cohabitation différents modes de transport à Dréhance). Il figure également en annexe.

4.2 Réunions communales ou des GT pour le PCDR:

- 07 novembre 2022 à 20h00 à l'Hôtel de ville (salle du conseil communal): réunion du GT sentiers de la CLDR.
- 12 octobre 2022 à 20h00: réunion du GT de Dréhance sur le projet "sécurisation de la traversée de Dréhance" avec le président de la CLDR.
- 5 septembre 2022 (en remplacement du 29/8): réunion du GT sentiers à 20h00 en la salle du Conseil communal.
- 23 mai 2022: réunion du GT sentiers à 20h00.
- 08 février 2022: réunion du GT sentiers à 20h00.
- 22 janvier 2022 de 09h00 à 12h00: poursuite de la réhabilitation du chemin N°5 de Thynes.
- 08 janvier 2022: GT Sentiers, Dégagement du chemin N° 5 THYNES

4.3 Participation aux réunions de la CLDR :

Nouvelle CLDR mise en place le 4/3/2019.

Statut : Présences : A : Absent (avec indication du nombre d'absences consécutives), P : Présent, E : Excusé

Les membres du quart communal sont indiqués dans des cases colorées saumon.

Le 23/03/2023, en séance d'approbation du rapport annuel 2022, la CLDR a constaté l'absence répétée de nombreux membres et réclame l'application de l'article 16 de son règlement d'ordre intérieur :

« Tout membre absent et non excusé à trois réunions successives reçoit une lettre du Président pour savoir s'il est démissionnaire ou pas. Si, dans les quinze jours à dater de l'envoi, aucune réponse n'est parvenue au Président, la démission sera effective et actée par le Conseil communal. »

| Nom | Prénom | localité | 13/07/22 | 07/12/22 |
|--------------|--------------|------------|----------|----------|
| Austenne | Francois | Thynes | P | P |
| Baudry | Isabelle | Falmignoul | E | P |
| Bernier | Dominique | Drehance | P | P |
| Briesen | Marie-Jeanne | Falmagne | P | P |
| Brion | Laurent | Dinant | A (4) | A (5) |
| Charlot | Dominique | Dinant | P | E |
| Culot | Yves | Dinant | A (5) | A (6) |
| Damoiseaux | Dominique | Dinant | E | P |
| De Ratzitsky | Charles | Furfooz | E | P |
| De Reytere | Annette | Dréhance | P | P |
| De Vestele | Adeline | Anseremme | A (6) | A (7) |
| Florent | Régine | Falmignoul | P | P |
| Floymont | Anne-Marie | Liroux | E | E |
| Floymont | Victor | Lisogne | P | A |
| Gauthier | Jean-Paul | Drehance | A (5) | A (6) |
| Goffart | Jacqueline | Dinant | P | E |
| Hostaux | Laurent | Dinant | A (6) | A (7) |
| Jouan | Joseph | Thynes | A (3) | A (4) |
| Ladouce | René | furfooz | A | A (2) |
| Laloux | Paulette | Dinant | A | A (2) |
| Laloux | Omer | Sorinnes | A (2) | A (3) |
| Larue | Pierre | Dinant | A (4) | E |
| Leclercq | Marie-France | Dinant | A (4) | A (5) |
| Leroy | Estelle | Loyers | A (4) | E |
| Marchal | Anne | Dinant | A (6) | A (7) |
| Marechal | Catherine | Thynes | E | P |

| Nom | Prénom | localité | 13/07/22 | 07/12/22 |
|-------------|--------------|-------------|----------|----------|
| Materne | Marie-Jeanne | Sorinnes | E | A |
| Niederprüm | Nicolas | Drehance | E | A |
| Oldenhove | Benoit | Falmignoul | E | P |
| Patinet | Jean-Pierre | Thynes | P | P |
| Pierard | Thierry | Thynes | P | E |
| Sannasardo | Salvatore | Falmignoul | E | E |
| Simon | Albert | Wespin | E | E |
| Skelton | Claudine | Furfooz | A | A (2) |
| Tabareux | Olivier | Sorinnes | A | A (2) |
| Taziaux | Jean-Luc | Anseremme | A (2) | A (3) |
| Vandenberg | Jean-Marc | Dréhance | P | E |
| Vandewouwer | Bruno | Falmignoul | E | A |
| Weynant | Stephane | lisogne | P | P |
| | | Présence | 12 | 12 |
| | | Excusés | 11 | 9 |
| | | Absents | 16 | 18 |
| | | Non-membres | 2 | 4 |

4.4. Modifications dans la composition de la CLDR en 2022 :

- ⊕ Mise en place de la CLDR le 4/3/2019.
- ⊕ Suite aux démissions de 2021 et 2020, la CLDR a lancé une procédure de recrutement. En 2022 6 personnes ont marqué leur intérêt. Une seule a pu participer à la CLDR du 7/12/22. La confirmation de ces candidatures sera proposée en 2023 au collège et au conseil communal.
- ⊕ Le 23/03/2023, en séance d'approbation du rapport annuel 2022, la CLDR a constaté l'absence répétée de nombreux membres et réclame l'application de l'article 16 de son règlement d'ordre intérieur. A savoir :
« Tout membre absent et non excusé à trois réunions successives reçoit une lettre du Président pour savoir s'il est démissionnaire ou pas. Si, dans les quinze jours à dater de l'envoi, aucune réponse n'est parvenue au Président, la démission sera effective et actée par le Conseil communal. ». Cette situation concerne 3 membres du quart communal (sur 7 restants) et 7 représentants des habitants (sur 32 restants).

Composition de la Commission locale de développement rural

Le nom des personnes ayant démissionné depuis la mise en place de la CLDR en 2019 est barré dans les tableaux suivants:

Quart communal au 31/12/22

| Effectif | | | Suppléants | | |
|-------------------|----------|---------|------------|--------|---------|
| NOM | Prénom | Village | NOM | Prénom | Village |
| Tixhon | Axel | Dinant | | | |
| Weynant | Stephane | Lisogne | Jouan | Joseph | Thynes |

| | | | | | |
|----------|---------|---------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Ladouce | René | furfooz | Laloux | Omer | Sorinnes |
| Floymont | Victor | Lisogne | Bernard | Audrey | Dinant |
| Brion | Laurent | Dinant | Tabareux | Olivier | Sorinnes |

Société civile au 31/12/22

Effectif

Suppléants

| NOM | Prénom | Village | NOM | Prénom | Village |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Austenne | Francois | Thynes | Baudry | Isabelle | Falmignoul |
| Bernier | Dominique | Dréhance | Charlot | Dominique | Dinant |
| Briesen | Marie-Jeanne | Falmagne | Damoiseaux | Dominique | Dinant |
| Culot | Yves | Dinant | De Lovinfosse (D. 19) | Xavier | Loyers |
| De Ratzitsky | Charles | Furfooz | De Vestele | Adeline | Anseremme |
| De Reytere | Annette | Dréhance | Florent | Régine | Falmignoul |
| Gauthier | Jean-Paul | Dréhance | Floymont | Anne-Marie | Liroux |
| Gillet (D. 2020) | Anne-Bénédicte | Dinant | Hostaux | Laurent | Dinant |
| Goffart | Jacqueline | Dinant | Houlmont | Fabien | Dinant |
| Laloux (D. 2019) | Stéphane | Foy-ND | Laloux | Paulette | Dinant |
| Marechal | Catherine | Thynes | Larue | Pierre | Dinant |
| Materne | Marie-Jeanne | Sorinnes | Leclercq | Marie-France | Dinant |
| Niederprüm | Nicolas | Drehance | Leroy | Estelle | Loyers |
| Patinet | Jean-Pierre | Thynes | Marchal | Anne | Dinant |
| Simon | Albert | Wespin | Oldenhove | Benoit | Falmignoul |
| Taziaux | Jean-Luc | Anseremme | Pierard | Thierry | Thynes |
| Vandeberg | Jean-Marc | Dréhance | Sannasardo | Salvatore | Falmignoul |
| Vandewouwer | Bruno | Falmignoul | Skelton | Claudine | Furfooz |

4.5. Détail des activités de la CLDR liées au PCDR de Dinant

4.5.1 Evénements spéciaux par, ou avec, la CLDR:

- Plusieurs interventions de nettoyage / débroussaillage par le GT Sentiers.
- Fleurissement de la Croisette (suite).
- Projet « Plantons aujourd'hui les arbres remarquables de demain)

4.5.2 Le blog du PCDR (<http://pcdr-dinant.blogspot.be/>)

En 2022, 17 articles ont été édités (21 en 2021), dont 10 appels à projet.

Etabli pour la CLDR le 08/03/2023

Approuvé par la CLDR le 23/03/2023

Arrêté en séance du Collège échevinal le 29/03/2023

| |
|---|
| PARTIE 5 : PROGRAMMATION CHIFFREE DES PROJETS A REALISER DANS LES TROIS ANS. (2023 – 2025) |
|---|

Annexe 5

| | Priorité du PCDR | Intitulé et numéro du projet | Montant du projet à 100% | Pouvoir(s) subsidiant(s) | |
|------------------------------|------------------|---|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | Dénomination | Pourcentage intervention |
| Année rapport annuel + 1 an | Lot 0 | 0.3 Dinant accueil (lieux de rencontre et d'info) | 50.000 | Budget communal | 100% |
| | | | | | |
| | - | Budget participatif | 20.000 | Budget communal | 50% |
| | | | | SPW-DR | 50% |
| Année rapport annuel + 2 ans | Lot 2 | 2.01 Aménagement de la place Bodart à Falmignoul (espace de convivialité) | 500.000 (budget initial 236.000) | Budget communal | 20% |
| | | | | SPW-DR | 80% |
| | Lot 2 | 2.03 Cohabitation des différents modes de transport à Thyne (phase 3) | 600.000 (?) | Budget communal | 50% |
| | | | | SPW-DR | 50% |
| Année rapport annuel + 3 ans | Lot 3 | 3.08 Création d'une maison de village à Loyers. | ? | Budget communal | |
| | | | | SPW-DR | |
| | Lot 2 | 2.05 Energie : Ecopasseurs (conseils) | 0 | - | - |
| | | | | | |